

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2020年 4月 1日 星期 三	气候	多云	气温	7-14°
监理人员动态： 任远威			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态： 施工队员 15人					
施工机械动态：					
施工部位 施工进度情况	1. 3#、4#屋面光伏区格栅通道安装 2. 6#、7#屋面光伏区清洗水管保温层安装 3. 6#屋面光伏区清洗水管横延中置筋 4. 6#、7#屋面光伏区电缆桥架盖板安装				
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行检查，发现 格栅通道安装过程中存在，格栅 通道连接片安装不到位现象。				
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工队进行现场整改，对未安装到位的格栅通道安装片进行二次加固，并检查安装完成部分，确保施工质量。				
协调内容及其他	现场检查，未发现重大安全隐患。				
记录人		任远威	总监签阅		苏守明



扫描全能王 创建