

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 8~18°

日期: 2018 年 10 月 12 日

星期: 五

工程名称: 宝应100兆渔光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查整个施工2现场。 2. 检查升压站灰土压实情况 3. 旁站试打桩的施工过程。	
施 工 情 况	施工单位 中电投 电力工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 平整场地. 铺设光伏区主干道 2. 升压站道路机压实灰土层 3. A区、C区试打桩。
其 它 事 项	A区旱打桩试打不成功。 改为水打桩。 桩进约3米。	
本日现场监理人员	李明冬 孙俊	
记录人: 孙俊	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙俊	