

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 10 月 13 日 ~ 14 日  
 星期: 文  
 工程名称: 宝应100兆渔光互补项目

天气: 晴  
 气温: 8 ~ 18°

监 理 工 作 情 况	1. 巡查渔光互补现场 2. 检查升压站定位放线 桩位轴线、标高、桩位间的桩间尺寸。 3. 检查桩机组器的安全情况  13号14号工作情况一样。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中电投电力工程有限公司。	1. 平整场地、铺设光伏区通道。 2. 升压站定位放线 3. 桩机组器。 4. 光伏区水打部位注水。
其 它 事 项	升压站桩机进场 桩位均已完工。	
本日现场监理人员	孙月 李刚	
记录人: 孙月	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	