

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 16 日 - 20 日

星期: 二

工程名称: 宝应 100 兆渔光互补项目

天气: 晴

气温: 16~20°

监
理
工
作
情
况

1. 巡查现场. 检查安全问题.
 2. 检查升压打桩的桩位位置. 采用水准仪检查桩顶标高情况.
- 今天公司派黄公春来到现场.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力工
程有限
公司

1. 平整均地. 铺设道路.
2. 桩机组装. 光伏区注水.
3. 升压站开始打桩. 9 根
4. 光伏区水打部给注水.

其
它
事
项

15号-20号都是一样工作情况
20号升压站打桩完. 桩位均12个

本日现场监理人员

孙月 李明冬 黄公春

记录人:

孙月

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐耀东