

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 27 日

星期: 六

工程名称: 宝应县水环境提升工程

天气: 晴

气温: 10℃ ~ 23℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡查施工区域, 检查安全情况
2. 检查各标段打桩的垂直度、标高情况。
3. 检查升压站承台及地梁钢筋的规格、型号数量, 问题是否符合图纸要求, 检查模板的尺寸。下午对综合排灌站承台钢筋模板分项工程进行验收。下午验收完开始浇筑, 监理旁站, 跟踪砼试块取样制作。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力工程有限
公司

1. 航道清理淤泥完成99%
2. A、C、D标段土方开挖
3. 各标段打桩完成400根, 共计1437根
4. 升压站上午加固模板(绑扎钢筋), 下午浇筑承台地梁砼, C30P8 砼。

其
它
事
项

制作砼试块3组, 拆模、标养、同条件各一组
桩围护16车

本日现场监理人员

马少俊、李明东、董士忠

记录人:

马少俊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

徐永生