

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 10 月 28 日

星期: 日

工程名称: 宝应100兆渔光互补项目

天气: 晴  
气温: 10℃ ~ 23℃

|                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                                              | <p>1. 巡查施工2现场. 检查安全情况.</p> <p>2. 检查升压站回填土的土质及压实情况.</p> <p>3. 检查各标打桩桩的垂直度及桩顶标高情况.</p> <p>4. 检查支架进场数量. 测量支架材料厚度.</p> <p>检测渡槽层的厚度. 尺量支架尺寸是否符合设计图纸要求.</p> |                                                                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况                                                        | <p>施工单位</p> <p>电投电力工程有限公司</p>                                                                                                                         | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1. 平整场. 铺设光伏区道路.</p> <p>2. 升压站拆承台地梁模. 下午回填土.</p> <p>3. 各标段打桩共450根. 累计2005根.</p> <p>4. 航道清理淤泥完成100%.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项                                                        | <p>支架进场4车. 桩进场12车.</p>                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
| <p>本日现场监理人员: 马明 黄永革 李州冬 李士中</p> <p>记录人: 马明 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生</p> |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |