

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 30 日

星期: 二

工程名称: 宝应100兆渔光互补项目

天气: 晴
气温: 12℃~23℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡查渔光互补现场, 检查安全情况.
2. 检查材料进场的尺寸、数量及质量情况.
3. 检查升压站设备基础打桩的桩偏差情况, 桩顶标高是否符合图纸要求.
4. 检查光伏区打桩的桩的垂直度、桩顶标高.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力工程
有限公司

1. 道路修整, 清理淤泥.
2. 升压站设备基础打桩, 5个基础有破坏.
3. 各标段打桩500根, 累计完成3105根.

其 它 事 项

进桩12车, 支架4车.

本日现场监理人员

苗李明, 邵良, 李明, 李士中, 朱子强, 王明, 王明

记录人: 邵良

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗李明