

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 31 日

星期: 三

工程名称: 宝应100兆渔光互补项目

天气: 晴

气温: 12~23℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡查施工现场, 检查现场安全情况.
2. 检查材料进场规格尺寸及质量情况.
3. 检查升压站设备基础桩的标高位置偏差情况.
4. 检查光伏区打桩的垂直度、标高情况, 检查桩身是否有破损, 是否有裂纹及断桩现象. B5区东面断桩率达5%.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力工
程有限
公司

1. 道路修整, 清理淤泥.
2. 升压站设备基础打桩. (综合楼基础破除水电工安装出水管).
3. 各标段打桩450根. 累计完成3555根.

其
它
事
项

进桩9车. 进支架两车.

本日现场监理人员

曹宇明、马明、李明冬、李士中、朱多兵、王明、王

记录人:

马明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

曹宇明