

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 12 ~ 22℃

日期: 2018 年 11 月 1 日

星期: 四

工程名称: 宝应100兆瓦渔光互补项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡查施工区域, 检查安全情况
2. 检查升压站柱位及标高情况, 检查综合楼梁柱钢筋绑扎规格、型号、数量、间距、等质量情况。
3. 检查C、D标段打桩的桩位及标高高情况。
4. 今天上午进行各标段安全大检查, 填写安全巡查会议纪要。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力工
程有限
公司

1. 道路修整, 136区清理淤泥。
2. 升压站设备基础打桩, 综合楼房心回填 -0.05处结构层梁柱子绑扎钢筋。
3. C、D标段打桩250根, 累计完成380根。

其
它
事
项

进桩6车, 支架进4车。

本日现场监理人员

曹李明, 孙少强, 李刚, 李士中, 朱学兵, 王明官。

记录人: 孙少强

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 曹李明