

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 10 日

星期: 二

工程名称: 宝应100兆渔光互补项目

天气: 晴

气温: 10~18℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查施工区域, 检查安全情况. 2. 检查综合楼一层结平梁板钢筋绑扎的规格型号、数量、尺寸等质量情况. 检查模板支撑是否符合要求. 3. 检查光伏区打桩的垂直度及桩顶标高等质量情况. 4. 检查光伏区支架安装是否符合图纸要求. 5. 检查设备基础定位放线尺寸.
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中电投电力工程有限公司	1. 升压站设备基础打桩23根. (综合楼一层结平梁板绑扎钢筋). 2. 光伏区打桩 根. 累计 根. 3. 光伏区安装支架.

其 它 事 项	因桩13根. 因支架3套.
------------------	---------------

本日现场监理人员	苗宇明 马明 李朋冬 李士中 李永亮 朱子兵
记录人: 马明	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明