

监 理 日 志 ()

天气: 阴/雨
气温: 5~16℃

日期: 2018 年 11 月 11 日
星期: 日

工程名称: 宝应100兆瓦光伏互补项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡查光伏支架结构, 检查安全情况.
2. 验收一层柱平梁板钢筋的规格、型号、间距、尺寸等是否符合图纸要求.
3. 旁站砼浇筑过程. 旁站砼试块取样制作.
4. 检查焊接立柱的垂直度.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力工
程有限
公司

1. 4#至12#一层(柱平梁板)钢筋绑扎上午结束. 下午浇筑砼. C30 共 120 m³
2. 4#至12#设备基础土方开挖.
3. 试作试块一组
4. 4#立柱60根.

其
它
事
项

运拉11车.

本日现场监理人员: 董守明, 郭强, 李明冬, 李士中, 李永志, 梁守兵
记录人: 郭强
总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董守明