

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 12 日

星期: 一
工程名称: 宝应100兆渔光互补项目.

天气: 晴/312
气温: 9~18°C

监
理
工
作
情
况

1. 巡查施工现场. 检查安全情况.
2. 检查打预制桩的垂直度. 标高情况.
3. 检查材料进场的质量情况. 直径. 长度. 是否符合图(纸要求)
4. 跟踪桩检测全过程.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力工
程有限
公司

1. 升压站围杆电无法施工.
2. B5. B6区打桩4台桩机. 25人施工2打桩120根.
3. B5区有4人样立桩. 共计160根.
4. A2区打桩30根.
5. 组装支架300个.

其
它
事
项

进桩11车.

本日现场监理人员

苗守明. 孙俊. 李海东. 董士中. 李永志. 朱子英

记录人:

孙俊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

苗守明