

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 13 日

星期: 二

工程名称: 宝应100兆渔光互补项目

天气: 晴

气温: 4~16℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视施工现场, 检查安全情况,
2. 旁站桩检测全过程, 抗拔40吨, 水平14吨,
3. 检查升压站之变基钢筋的规格, 型号, 数量尺寸, 检查土方开挖的轴线标高, 检查电渣压力焊的焊接情况,
4. 检查打桩施工过程的垂直度, 标高,
5. 检查立柱焊接的轴线, 标高, 位置偏差, 焊接情况,
6. 乘2跟踪送检.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力工
程有限
公司

1. B5, B6区打桩115根, 焊接立柱10根
2. B5区桩检测, 抗拔, 水平, 垂直度试验
3. 升压站综合楼拆一层结平梁板柱模板, 浇筑设备基础垫层, 挖设备基础土方, 绑扎之变基基础钢筋, 综合楼二层柱电渣压力焊.

其
它
事
项

今天进桩10车.

本日现场监理人员

苗守明 孙明 李明 李士中 李如云 朱宇兵

记录人:

孙明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

苗守明