

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 15 日

星期: 四

工程名称: 宝应100兆渔光互补项目

天气: 阴

气温: 12~16℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡查施工队组, 检查安全情况.
2. 检查升压站设备基础钢筋绑扎的钢筋规格、型号、数量、尺寸间距. 检查主变基础立模的轴线、标高及模板加固情况.
3. 检查打桩的重直度及标高情况.
4. 配合市质监站来现场检查.
5. 晚上主变基础浇筑砼旁站.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力工
程有限
公司

1. B6区组合支架12人, 焊工4人, 打桩55根, 10个人施工. 焊工立柱20根.
2. 升压站主变基础立模. 一次预制仓钢筋绑扎.
3. A2区打桩240根, 50人施工.
4. B6、B5区组合支架.
5. 晚上8点主变基础浇筑C40P8, 95m³.

其
它
事
项

拉进场工车. 制作试块一组

本日现场监理人员

苗宇明 郭明 李明冬 李士平 李山高 朱子英

记录人: 郭明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

苗宇明