

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 16 日

星期: 五

工程名称: 宝应100兆渔光互补项目

天气: 雨/阴
气温: 5-14℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡查施工区域, 检查安全情况.
2. 检查二层结构梁板立柱的轴线, 标高截面尺寸是否符合同纸要求, 检查一层拉拆模外观质量情况.
3. 检查B5区立柱焊接的轴线标高情况.
4. 检查打桩的垂直度, 标高情况.
5. 下午3点开监理例会.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- 中电投
电中工
程有限
公司
1. 综合楼二层结构梁板立柱, 一层拉拆模.
 2. B5, B6区有6人样立柱, 组合支架.
 3. A2区打桩80根, A1区安装支架.

其 它 事 项

进桩1车.

本日现场监理人员

苗宇明 郭明 李明冬 李士中 李永志 朱永兴

记录人: 郭明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗宇明