

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 17 日

星期: 六

工程名称: 金海100兆渔光互补项目

天气: 晴/31℃

气温: 4~16℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查施工现场, 检查安全情况. 2. 检查一次预制仓 SVG 钢桁架节点的规格、型号、数量、间距尺寸等是否符合图纸要求. 3. 检查支模的轴线标高、截面尺寸是否符合图纸要求. 4. 检查打拉锚的轴线标高情况. 5. 检查立柱焊接的轴线位置、焊缝的饱满情况. 6. 晚上浇筑旁站.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 1122 488 1182">施工单位</th><th data-bbox="488 1122 1508 1182">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 1182 488 1630"></td><td data-bbox="488 1182 1508 1630"> 1. 综合楼一层拆模二层梁板支模 5 人 2. 4 区站一次预制仓 SVG 钢桁架节点、二次预制仓预制支模完 2. 晚上浇筑 C30P8. 28 人施工. 3. A2 区打拉锚 30 根. 4. 焊立柱 A 区 30 根 B5.B6 区 60 根. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		1. 综合楼一层拆模二层梁板支模 5 人 2. 4 区站一次预制仓 SVG 钢桁架节点、二次预制仓预制支模完 2. 晚上浇筑 C30P8. 28 人施工. 3. A2 区打拉锚 30 根. 4. 焊立柱 A 区 30 根 B5.B6 区 60 根.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
	1. 综合楼一层拆模二层梁板支模 5 人 2. 4 区站一次预制仓 SVG 钢桁架节点、二次预制仓预制支模完 2. 晚上浇筑 C30P8. 28 人施工. 3. A2 区打拉锚 30 根. 4. 焊立柱 A 区 30 根 B5.B6 区 60 根.				
其 它 事 项	出租 4 车.				
本日现场监理人员					
记录人: 郭月					
苗宇明 马少强 李明强 李士中 李小康 朱学兵					
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明					