

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 2 日

星期: 五

工程名称: 宝应100兆 渔光互补项目

天气: 晴

气温: 13~23

监
理
工
作
情
况

1. 巡查施工2班现场, 检查安全情况.
2. 检查设备基础土方开挖轴线, 标高是否符合图纸要求.
3. 验收综合楼钢桁架板安装情况.
4. 检查 A、C、D 标段打桩的桩位及标高情况.
5. 下午3点开监理例会, 内容详见监理例会内容.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力2
程有限
公司

1. 道路修整, A区清理淤泥.
2. 升压站挖设备基础土方, 综合楼-0.05m处结构层绑扎钢筋, 晚上浇筑该层砼C30, 浇设备基础垫层砼C20.
3. A、C、D标段打桩100根, 累计完成3905根

其
它
事
项

用桩6车, 支架4车. C30砼制作一组试块.
C20砼制作一组试块.

本日现场监理人员

苗宇明, 马少强, 李明冬, 李士中, 朱子英, 王明富

记录人: 马少强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明