

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 20 日

天气: 多云
气温: 12-15℃

工程名称: 宝应100MW自备电站项目.

监
理
工
作
情
况

1. 巡视施工现场, 检查现场安全.
2. B区3检查拉基.
3. 验收综合楼二层梁板. 柱头钢筋模板.
4. 全程旁站综合楼SVG浇筑柱. 详见旁站记录.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中 有
电 限
投 公
电 司
力
工
程.

1. A区2打拉完成200根.
2. A-1号立柱. 支架安装.
3. B-6-5打拉完成90根. 立柱钢筋. 支架安装.
4. 开压站. 综合楼. SVG浇筑柱. 一次钢筋绑扎. 支撑.

其
它
事
项

进场9mAB柱. 6车. 8mAB柱2车

本日现场监理人员

李士中 李永志 李昭冬 朱芳芳

记录人

朱芳芳

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

蒋宇明