

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 22 日

天气: 晴
气温: 22℃ - 12℃

星期: 四
工程名称: 宝应县 100MW 光伏电站项目。

监 理 工 作 情 况	1. 检查现场安全发现问题, 发通知单一份详见 22 日监理通知单。 2. A2 拉接垂直度偏差较大, 要求施工班组出方案。 3. 检查 B 区拉基引孔不符合要求通知施工单位整改。	
施 工 情 况	施工单位 中电投电力工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. A2 打拉完成 28 根, 支架安装 6 组。 2. B5.6 打拉完成 300 根, 支架安装 11 组。 3. A 区立拉焊接。 4. B 区拉基引孔。 5. 升压站设备基础挖槽。
其 它 事 项	进场拉 315 根, B 区成建机进场数量 3 组。 共 4 个台。	
本日现场监理人员: 李洪中 李小东 李明冬 朱学东		
记录人: 朱学东		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗半明