

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 23 日

星期: 五

工程名称: 宝应县100MW光伏发电项目.

天气: 晴

气温: 5℃-15℃

监
理
工
作
情
况

1. 验收开压站接地柜地槽符合设计要求.
2. 接地柜垫层浇筑砼. 现场旁站.
3. 检查开压站事故油池钢筋绑扎, 不符合设计要求通知施工单位整改.
4. B区二次减速机进场开箱检查.
5. 巡视施工现场. 检查现场安全.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中 有
电 限
投 公
电 司
力 工
工 程

1. A区打拉完成150根. 支架安装完成7组.
2. B区打拉完成250根. 支架安装完成14组.
3. B区管拉引孔.
4. 开压站设备基础钢筋绑扎.
5. 事故油池基础钢筋绑扎支模.
6. 接地柜基础垫层浇筑砼.

其
它
事
项

B区二批减速机进场数量三组. 进场验收.

本日现场监理人员

王守明. 李进中. 李小龙. 李明冬. 朱秀全

记录人: 朱秀全

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明