

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 24 日

天气: 晴
气温: 32-17℃

星期: 二
工程名称: 宝应县 100MW 光伏发电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 验收开压站构架, 数量及钢筋规格符合设计要求. 2. 检查开压站设备基础, 不符合设计要求, 督促施工单位整改. 3. 清点打拉完成情况, 巡视施工现场, 检查现场安全. 发现施工现场人员未戴安全帽, 通知施工单位加强管理. 4. 旁站构架基础, 数量及基础浇筑情况, 详见旁站记录.
----------------------------	---

施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td>中 国 电 力 工 程 有 限 公 司</td><td> 1. A1/A2 打拉完成 155 根 2. B 区打拉完成 245 根. 3. 构架基础随需需钢筋绑扎支模完成. 4. A 区支架安装完成 5 组, B 区完成 10 组. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中 国 电 力 工 程 有 限 公 司	1. A1/A2 打拉完成 155 根 2. B 区打拉完成 245 根. 3. 构架基础随需需钢筋绑扎支模完成. 4. A 区支架安装完成 5 组, B 区完成 10 组.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中 国 电 力 工 程 有 限 公 司	1. A1/A2 打拉完成 155 根 2. B 区打拉完成 245 根. 3. 构架基础随需需钢筋绑扎支模完成. 4. A 区支架安装完成 5 组, B 区完成 10 组.				

其 它 事 项	A 区进拉 5 车, 现场存拉 571 根 B 区现场存拉 240 根.
------------------	--

本日现场监理人员	李宇明 李进中 李楠 李明冬 朱善东
记录人	朱善东
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	李宇明