

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 27 日

星期: 二

工程名称: 宝应100MW鱼光互补光伏电站项目.

天气: 晴

气温: 12-17℃

监 理 工 作 情 况	1. 清点打拉数量, 检查拉基质量, 垂直度偏差较大, 通知施工单位. 2. 二次检查B区支架镀锌层厚度. 3. 检查B5第二组管拉支架立柱焊接符合要求. 4. 检查并压站构架基础未一次性浇筑完成, 通知施工单位提出整改方案. 5. 检查B5区组件试装未报验, 通知施工单位必须按程序报验. 6. 检查现场安全, 存在安全隐患, 通知施工单位注意施工安全.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="347 1106 507 1151">施工单位</th><th data-bbox="507 1106 1538 1151">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="347 1151 507 1612">中 南 有 限 公 司 电 力 工 程</td><td data-bbox="507 1151 1538 1612"> 1. 打拉完成靖安A区2组, B5B6完成1组 2. B6B5支架安装完成1组. 3. B5试装组件1组. 4. B3立柱焊接, 完成3组, 打拉完成1组 5. 综合接拉外架, 一层拆拉, 接地电阻测试拆拉 6. 一次预制立加群预埋件. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中 南 有 限 公 司 电 力 工 程	1. 打拉完成靖安A区2组, B5B6完成1组 2. B6B5支架安装完成1组. 3. B5试装组件1组. 4. B3立柱焊接, 完成3组, 打拉完成1组 5. 综合接拉外架, 一层拆拉, 接地电阻测试拆拉 6. 一次预制立加群预埋件.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中 南 有 限 公 司 电 力 工 程	1. 打拉完成靖安A区2组, B5B6完成1组 2. B6B5支架安装完成1组. 3. B5试装组件1组. 4. B3立柱焊接, 完成3组, 打拉完成1组 5. 综合接拉外架, 一层拆拉, 接地电阻测试拆拉 6. 一次预制立加群预埋件.				
其 它 事 项	进场装1年.				
本日现场监理人员: 朱善志 司飞					
记录人: 朱善志 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 南守明					