

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 28 日

星期: 三
工程名称: 宝应县 100MW 鱼光互补光伏电站项目.

天气: 多云
气温: 7℃ - 16℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查 B5 拉线焊接, 见证 B5 拉线, 未成功.
2. 检查 A4A5 打拉, 拉位偏差较大, 通知施工单位整改.
3. 检查 B5 组件试装, 基本符合要求, 同意开始安装.
4. 见证 B2 打拉试验, 要求施工单位提供方案.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
有
电
力
工
程
有
限
公
司

1. 打拉完成 405 根, 交验.
2. B5 组件安装完成 2 组.
3. 支架安装完成 5 组.
4. 综合楼二次预埋制及预埋件.
5. 综合楼一层清理, 电缆沟垫层浇筑完成.
6. B3 打拉.

其
它
事
项

A、B 区电缆进线 7 车, 现场存放扣板.
综合楼砌块进场.

本日现场监理人员: 朱 勇 司 飞

记录人: 朱 勇

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗 守 刚