

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 29 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 14-16℃

工程名称: 宝应县100MW鱼光互补光伏电站项.

监 理 工 作 情 况	1. A区打拉完成拉流及旁问题. 2. 检查B5B6拉基旁, 拉及主拉焊接质量. 3. 检查现场安全.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 有 电 限 投 公 电 司 力 工 程	1. A区打拉完成32根, 支架安装完成16组. 2. B5B6打拉完成14根, 支架安装完成14组. 3. 人字屋面立柱支撑, 综合接. 4. 综合接~台, 拉筋, 电缆沟砌砖, 一次二次预 制定二次浇筑.
其 它 事 项	A区进场拉6车, 主变, SVG进场, B区进场拉4车.	
本日现场监理人员		朱 彦 宏 周 飞
记录人: 朱彦宏		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南 守 刚