

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 3 日

星期: 六

工程名称: 宝应100兆渔光互补项目

天气: 晴
气温: 13~23℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视施工区域, 检查安全情况。
2. 检查拉子钢节点的规格、型号、数量、尺寸等质量情况, 现场旁站钢节点电渣压力焊取样。
3. 检查A、C标段打桩的重叠度及桩顶标高情况。
4. 检查进场材料的质量是否符合图纸要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力工
程有限
公司

1. A6区修筑道路清理淤泥。
2. 升压站搭设满堂脚手架, 清理砌块, 拆模板。
3. D区试装支架, A区、C区打桩200根, 钢节点。
4. 综合楼钢节点加工, 钢节点, 绑扎拉子钢节点, 拉子节点电渣压力焊接。

其
它
事
项

进支架3车, 拉6车, 电渣压力焊试件3组

本日现场监理人员

苗李明, 孙凤, 李明冬, 朱子英, 王明官, 李士中

记录人: 孙明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙明