

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 30 日

天气: 阴
气温: 5℃ - 12℃

星期: 五
工程名称: 宝应县 100MW 渔光互补光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 检查 B5 B6 支架光伏组件安装质量. 2. 检查 A4 A5 打拉线吊挂位. 垂直度偏差较大. 下通知单. 一防通知施工单位整改. 3. 见证 B5 拉线. 检查拉线单位资料齐全同意拉线. 4. 综合接块送检. 监理见证. 5. 巡视施工现场. 检查现场安全. 6. B区二批减建执行开箱检查. 填写开箱检查记录.
----------------------------	---

	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	中 有 限 公 司 宝 应 县 投 资 力 工 程	1. A4 A5. B5 B6 打拉 2. A1. B5 B6 支架安装. 立柱焊接. 3. B5 B6 组件安装. B5 拉线. 4. 综合接块钢筋砌砖. 屋面支撑. 史缆沟砌砖. 5. 一二次预制梁基础回填. 钢筋制作. 主变附件安装. 6. B3 打拉完成 130 根. 立柱焊接. B2 打拉 57 根.

其 它 事 项	A区组件进场. A区进场拉线. B区进场拉线.
------------------	---------------------------------------

本日现场监理人员	朱 勇 司 飞
记录人: 朱 勇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南 守 明