

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 4 日

星期: 日

工程名称: 宝应10kV兆渔农互补项目

天气: 阴

气温: 13~22℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡查施工现场, 检查安全情况.
2. 检查综合杆拉子钢绑扎的规格、型号、数量、问题等质量情况
3. 检查A、C杆段打拉垂直度间距及杆顶标高.
4. 检查基坑材料的质量, 是否符合图纸要求

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中电报
电力有
限公司

1. A区修筑道路清理淤泥.
2. 升压站搭满堂脚手架, 清理现场, 下午开始立一层结梁板模, 绑扎拉子钢筋.
3. D区试装装支架.
4. A、C杆段打拉475根, 累计完成4580根

其
它
事
项

进支架4车, 拉5车.
拉检测设备进坑

本日现场监理人员

苗永明、孙月、李明冬、朱子兵、王明辉、李士中.

记录人:

孙月

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗永明