

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 5 日

星期: —

工程名称: 宝应100兆渔光互补项目

天气: 阴/雨
气温: 14°~20°c

监
理
工
作
情
况

1. 巡查施工现场, 检查安全情况.
2. 检查打桩机的垂直度, 桩标高, 桩间距离.
3. 参加D区试安全支架安装过程.
4. 检查综合楼拉子钢节绑扎的规格, 型号, 数量, 间距尺寸等情况.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中电投
电力2
工程有限公司

1. A标段修筑道路, 清理淤泥.
2. A、C、D标段打桩139根, 累计479根.
3. D区试安全支架第二组.
4. 升压站综合楼绑扎拉子钢节, 一层结平梁板立模, 主变基础回土补桩.

其
它
事
项

运桩8车, 运支架6车.

本日现场监理人员

苗中明, 马少波, 李明冬, 王明岸, 朱号兵, 李士中

记录人: 马少波

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗中明