

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 10 日

天气: 阴 雨
气温: 3°C - 6°C

星期: 一
工程名称: 宝应县 100MW 溧水巨能光伏电站运行,

监 理 工 作 情 况	1. 审查施工资料. 2. 检查施工进度. 3. 巡视综合楼施工质量. 检查现场安全. 4. B区施工质量. 和安全检查.	
施 工 情 况	施工单位 中 南 有 限 公 司 投 资 公 司 工 程	施 工 内 容 及 进 度 1. A区B5B. 打拉60根. 支架安装15组. 组并安装 2组. 应下雨未正常施工. 3. 箱变桩基础 (1) 8根 B3 B2. 135根工程桩. 断架桩. 45根 B2区固定支架1组. 电焊立柱20根. 4. 综合楼. 一层窗口梁浇筑 构造梁支模 二层拆架子 围墙底梁浇筑 围墙石砌组. 横杠支模梁. 一制室. 二制室. 交流电缆连接,
其 它 事 项	A区B5B6进场拉2车. B5B6区箱变平台材料进场 B2B3区进场支架1套拉1车. A区箱变电缆套管进场.	
本日现场监理人员: 李 勇 周 飞 记录人: 李 勇 周 飞 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南 宇 明		