

监 理 日 志 ()

日期: 2015 年 12 月 11 日

星期: 二

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目

天气: 阴

气温: -3℃-4℃

监
理
工
作
情
况

1. 审查施工单位资料, 巡视施工现场, 落实施工进度.
2. 检查现场安全, A区出现翻船, 通知施工单位加强安全管理.
3. 综合楼, 巡视施工现场, 检查安全.
4. B区巡视施工现场, 落实施工进度, 检查安全.

施
工
情
况

施工单位

中 有
电 限
投 公
电 司
力 有
工 限
程 公
司

施 工 内 容 及 进 度

1. A区B5B6打拉完成160根, 支架安装完成5组点, 拉焊完成200根, 组件安装完成1组.
2. A区箱变变电缆套管铺设.
3. B5B6箱变变平台制作.
4. B5桥架架安装.
5. 综合楼一层模板组装, 钢筋平台制做, 围墙底梁绑扎, 围墙底梁浇筑, 打垫层, 模板组装.
6. B1B2B3B4 打拉压架桩20根, 主桩焊接20根, B1B2B3B4送变平台组装, B3B2抽机.

其
它
事
项

B5B6区汇流箱进场.
B2B3区管桩进场4车!

本日现场监理人员

朱 周

记录人

朱 周

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南 洲