

监 理 日 志 ()

日期: 2012 年 12 月 15 日

星期: 二

工程名称: 宝应县 100MW 渔光互补光伏电站项目

天气: 阴

气温: 12-20

监
理
工
作
情
况

1. 检查施工进度情况。
2. 检查现场安全。
3. 检查施工质量、进度情况和安全综合楼
4. B区安全检查和施工进度

施
工
情
况

施工单位

中 有
电 限
投 公
电 司
力 工
工 程

施 工 内 容 及 进 度

1. A区打桩100根, 立柱焊接完成40根, 支架安装完成20组, 组件安装完成27组, 配电线路套管铺设, 施工人数170人。
2. B5B6. 打桩完成50根, 组件安装完成4组, 立柱焊接100个, 桥架安装, 放光伏区桥架240电缆和通信平台群接。
3. 综合楼顶棚拆除, 围墙砌

其
它
事
项

~~4. B2支架组装10组, B3支架组装6组, 高压桥架特报~~
~~桥架抱箍136个~~ B4. 高压桥架抱箍100个
进预制拉2车, 组件4车96箱。
进料、管7车, 箱变平台到5个

本日现场监理人员 朱 周

记录人 朱 周

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守刚