

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 16 日

天气: 多云
气温: -1℃ - 9℃

星期: 四
工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查施工质量, 统计施工进度, 查施工资料, 检查现场安全落实情况, 参加日进度会议.

2. 综合楼检查施工质量和工程进度安全.

3. 光伏区检查施工进度和安全检查.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中
南
有
限
公
司
电
力
工
程

1. A区打拉完成300根, 柱头焊接完成25个, 支架安装完成20组, 组件安装完成33组, 桥架安装, 配电线路套管铺设.

2. B5B6, 立柱焊接完成4个, 桥架安装, 箱变平台焊接.

3. 综合楼围墙砌组, 一层清理模板, 围墙顶钢筋绑扎和模板组装.

4. 光伏区, 箱变平台吊装3个, B2支架组装1组, B3单排支架组装组.

其
它
事
项

大区进场组件3车, 12根, 管拉进场4车.
B5B6进场组件1车, 管拉2车.
B区桥架到货1车.

本日现场监理人员 朱勇 邵

记录人 朱勇 邵 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 南宇刚