

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 17 日

星期: ~

工程名称: 宝应县 100MW 渔光互补光伏电站项目.

天气: 晴
气温: 7℃ - 10℃

监 理 工 作 情 况	1. 取样送检. 材料. 如泥, 沙. 2. 清点施工完成各工种数量. 3. 检查现场安全. 参加进度会议 4. 总结. 巡视安全. 施工进度 5. 光伏区 检查现场安全. 检查 B² 区 箱变柜检查. 6. B² 组件开箱.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="354 1086 523 1153">施工单位</th><th data-bbox="523 1086 1544 1153">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="354 1153 523 1624"> 中 南 电 力 投 公 司 </td><td data-bbox="523 1153 1544 1624"> 1. A² 区打桩完成 300 根. 支架安装完成 15 组. 立柱焊接完成 200 根. 组件安装完成 200 片. 集电线路横套管拉沟铺设. 43# 44# 45# 箱变平台安装完成 2. B⁵ B⁶ 打桩完成 80 根. 组件安装完成 50 片. 立柱焊接完成 100 根. 支架安装. 12# 箱变平台安装完成. 3. 综合楼围墙砌组. 压顶模板组. 浇筑. 一层过梁浇筑. 构造柱梁拆处. 电缆沟砌组. 抹灰. 4. 光伏区 B² 打桩 80 根. 支架完成 7 组. 箱变平台吊装 1 个. 立柱焊接 4 组. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中 南 电 力 投 公 司	1. A² 区打桩完成 300 根. 支架安装完成 15 组. 立柱焊接完成 200 根. 组件安装完成 200 片. 集电线路横套管拉沟铺设. 43# 44# 45# 箱变平台安装完成 2. B⁵ B⁶ 打桩完成 80 根. 组件安装完成 50 片. 立柱焊接完成 100 根. 支架安装. 12# 箱变平台安装完成. 3. 综合楼围墙砌组. 压顶模板组. 浇筑. 一层过梁浇筑. 构造柱梁拆处. 电缆沟砌组. 抹灰. 4. 光伏区 B² 打桩 80 根. 支架完成 7 组. 箱变平台吊装 1 个. 立柱焊接 4 组.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中 南 电 力 投 公 司	1. A² 区打桩完成 300 根. 支架安装完成 15 组. 立柱焊接完成 200 根. 组件安装完成 200 片. 集电线路横套管拉沟铺设. 43# 44# 45# 箱变平台安装完成 2. B⁵ B⁶ 打桩完成 80 根. 组件安装完成 50 片. 立柱焊接完成 100 根. 支架安装. 12# 箱变平台安装完成. 3. 综合楼围墙砌组. 压顶模板组. 浇筑. 一层过梁浇筑. 构造柱梁拆处. 电缆沟砌组. 抹灰. 4. 光伏区 B² 打桩 80 根. 支架完成 7 组. 箱变平台吊装 1 个. 立柱焊接 4 组.				
其 它 事 项	A⁵ B⁵ B⁶ 进场管桩 5 车. 组件 6 车. A² 区汇流箱. 控制器进场. 箱变平台材料进场 B² 组件. 2 车进场				
本日现场监理人员: 朱房余 周飞					
记录人: 朱房余 周飞 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守刚					