

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 18 日

天气: 晴
气温: 2℃ - 14℃

工程名称: 宝应县 100MW 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡视现场进度, 安全落实情况.
2. 签单理, 施工资料, 迎接质监第三次检查.
3. 参加进度会议.
4. 综合楼现场巡视 安全检查, 施工进度
5. 光伏区 B2 区桩检.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中 有 限 公 司
电 投 电 力 工 程

1. A 区打拉完成 250 根支架安装完成 16 组, 立拉焊接完成 250 根, 组件安装 2000 片, 箱变平台焊接, 集电线路套管铺设, 桥架安装.
2. B5B6, 立拉焊接完成 100 根, 组件安装完成 500 片, 桥架安装, 箱变平台焊接, 打拉完成 40 根.
3. 综合楼, 围墙砌组, 抹灰, 压顶模板组, 浇筑, 电缆沟砌组.
4. B2 区支架组, B3 区特架组, 箱变平台安装 1 个, 焊接立拉 50 根, 水质净化区, 集电高压桥架.

其 它 事 项

A 区组件进场 2 车, 管拉 4 车.
B5B6, 组件进场 1 车, 管拉进场 2 车.
B 区组件进场 1 车, 管拉进场 3 车.

本日现场监理人员: 朱书明 周飞

记录人: 朱书明 周飞 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南宇刚

江苏省住房和城乡建设厅监制