

监 理 日 志 ()

日期: 2012 年 12 月 19 日

天气: 阴
气温: 7℃ - 13℃

星期: 三
工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	1. 检查现场发现A6支架基础偏差严重发通知单一份要求施工单位做整改方案. 2. 检查现场安全发现有人未戴安全帽, 发通知单一份要求施工单位加强安全管理. 3. A区支架拉拉杆开拆. 检查经事检查无损伤同意安装. 4. A区控制柜开箱检查. 无损伤同意投入施工. 5. 综合楼巡视查看施工进度 安全检查, 事故油池为做注水实验发通知单. 6. 光伏区箱变吊装旁站 安全检查 B2-B3查施工进度.	
施 工 情 况	施工单位 中 南 电 网 投 资 有 限 公 司 力 工 程	施 工 内 容 及 进 度 1. A区打拉完250根. 立拉焊接完成200个. 支架安装完成14组. 组架安装完成2500片. 箱变平台制作. 集电线路. 事故电缆. 2. B5B6打拉完成50根. 组件安装完成500片. 箱变安装. 电缆敷设. 综合楼屋顶拆模数. 3. 综合楼围墙砌抹灰找平层 模板装. 浇筑墙压顶 电缆沟. 事故油池回填. 二层模板清理. 4. 光伏区 32# 34#箱变. 打装30根 B1支架安装1组. B2支架安装1组. 组件1组. B3支架安装1组.
其 它 事 项	A区进场管拉3车. 组件进场1车. 支架电动拉杆进场数. 数另120个. 控制柜进场. B5.B6管拉进场2车. 组件进场2车. 水质净化. 4#管拉进场.	
本日现场监理人员: 姜善名 周飞		
记录人: 姜善名 周飞 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南宇明		