

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 20 日

天气: 多云
气温: 4℃ - 14℃

星期: 二
工程名称: 宝应县 100MW 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 旁站 50# 24# 箱变吊装 详见旁站记录。
2. A6 电动拉杆开闭检查 详见开闭检查记录。
3. 请各施工队进度, 检查现场安全, 参加进度会议, 签施工资料。
4. 综合楼查看施工进度和安全巡视
5. 光伏区巡查和施工进度

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中 南
电 网
投 资
有 限
公 司
电 力
工 程

1. A区打拉完成250根, 支架安装完成20根, 焊立拉20个
组件安装2500片, 桥架安装, 240电缆铺设, 50#箱变吊装
2. B5B6 打拉40根, 240电缆铺设, 24#箱变吊装。
3. 综合楼, 斜屋顶抹灰找平层, 二层清理材料, 围墙抹灰, 电缆沟开挖
4. 光伏区 B1区固定支架1组, B2区固定支架3组, B3区单轴跟踪架10组
B1.2.3区高压桥架抱箍已经安装, B1区桥架80米, 立柱焊接60根
B2固定支架组件3组 打桩60根 B3区支架管柱完成。

其 它 事 项

A区进场组件2车, 管拉2车, 一台箱变。
B3区进场管拉1车, 组件1车, 箱变一台。
B2区管拉(100)2车进场 桥架1车进场。

本日现场监理人员: 朱善明 周飞

记录人: 朱善明 周飞 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 南守明