

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 21 日

星期: 五

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

天气: 阴

气温: 3℃ - 14℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工进度, 检查现场安全情况. 2. 天气情况记录. 3. 综合楼施工进度情况和安全检查. 4. B区巡视施工进度, 检查现场安全情况 5. 塔吊开箱.	
施 工 情 况	施工单位 中 南 有 限 公 司 宝 应 电 力 工 程	施 工 内 容 及 进 度 1. A区打拉完成190根, 支架安装20组, 组件安装完成2400片, 桥架安装500米, 电缆铺设400米, 箱变平台制作. 2. B5B6打拉完成40根, 组件安装完成220片, 桥架安装, 电缆铺设, 箱变平台焊接. 3. 综合楼地面找平, 水电沟砌砌, 抹灰, 一层砌组. 4. A区B区固定支架1组, B区固定支架3组, B3B4群架架4组 焊接立柱60根, 固定支架组件3组, 打桩80根.
其 它 事 项	A区进场组件1车. B区管接6车进场..	
本日现场监理人员 朱书明 周飞		
记录人 朱书明 周飞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南守明