

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 23 日

星期: 9

天气: 晴
气温: -12 - 9℃

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电站项目.

监 理 工 作 情 况	1. 旁站预装4#箱变并记录安全旁站记录. 2. 清点当日施工完成情况. 检查现场安全. 3. 综合楼 安全巡视. 施工进度. 4. 光伏区 安全巡视安全视道.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 南 有 限 公 司 投 资 工 程	1. A区4#箱变安装完成. 支架安装完成20组. 汇流箱安装完成140个. 桥架安装. 箱变平台制作. 2. B5B6. 打桩完成100根. 汇流箱安装完成40个. 桥架安装. 3. 综合楼. 一层砌组. 二层直筋. 围墙抹灰. 雨水井砌组. 构架二次模板组. 浇筑. 4. 光伏区. B1. 平轴支架2组. B2. 支架固定2组. 立柱焊接20根. 组件5组. 打桩85根. 板架B1B2C. 板架完成. B4. 板架完成. 板架.
其 它 事 项	A区箱变进场4台. B区. 管桩(200)5台到场. B区. 组件2车(400)到场.	
本日现场监理人员: 朱春平 周飞		
记录人: 朱春平 周飞 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南宇明		