

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 12 月 27 日

天气: 阴天  
气温: -6℃ ~ 4℃

星期: 三  
工程名称: 原100MW炉内脱硫项目(C-D区)

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. C区组件到货2车48箱, 17#、16#号杆架4车落地。
2. 18#-19#集电线路数字电缆要求预埋电缆敷设时做  
铺砂盖砖, 过路要用套管, 套管两端做防水口, 且  
该线不论有弯曲过小应改用新线, 严禁使用旧线。
3. 4区线路接地网焊接中。

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湘上 1. 塔架组件20组, 支架15组 18#杆架箱架落地, 敷设  
江海 高压电缆500米 施工人员98人。  
电建 2. D区, 组件120片13组, 支架6组 施工人员90人。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

李 伟 李 小 文

记录人:

李 伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):