

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 28 日

星期: 四

工程名称: 宝应100MW渔光互补项目(C-D区)

天气: 晴天
气温: -6℃~0℃

监
理
工
作
情
况

1. 19-17#箱变电缆控制柜安装2单-改管柜柜体安全测试合格。
2. C区组件进场248箱。箱重共计7台吊装完成5台。3台。下午升压站控制柜柜体不符合要求。原因有印件如网片有质量问题, 有监理部门下发通知单要求整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湘上
江海
电电
力建

1. C区组件20组支架10组 施工人数11人。
2. D区组件6组, 支架6组 施工人数8人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 李中

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):