

监 理 日 志 ()

日期: 2015 年 12 月 4 日

星期: 一
工程名称: 宝应县 100MW 鱼光互补光伏发电项目.

天气: 阴雨
气温: 6℃ - 18℃

监 理 工 作 情 况	1. B6 区见证拉拔. 见证 A 区受拉拔退场. 2. 检查 A 区立柱焊接是否符合要求通知施工方整改. 3. 接收电缆沟顶顶钢筋模板符合设计要求. 4. 巡视施工现场. 检查现场安全.	
施 工 情 况	施工单位 中 有 电 限 投 公 电 司 力 工 工 程	施 工 内 容 及 进 度 1. A 区打拉完成 96 根. 支架安装完成 15 组. 2. B5B6. 支架安装完成 6 组. 立柱焊接. 3. B6. 拉基桩完成. 4. 综合楼一层圈梁浇筑完成. 2.4 层过路电缆沟浇筑完成. 电缆沟抹灰. 主变附件安装. 一次预制吊架. 5. B2.B3 打拉. 拉基整改.
其 它 事 项	1. AB 进场拉 2 车. B5B6 进场拉 2 车. 2. B2B3. 进场管拉 10 车. 支架进场 2 车. 3. 应下雨局部停工.	
本日现场监理人员: 朱 勇 司 飞 记录人: 朱 勇 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 宝 明		