

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 5 日

星期: 三

天气: 多云
气温: 7℃ - 10℃

工程名称: 宝应县 100MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 A5 拉基质量, 检查进场拉基质量. 2. 检查 A5 拉基一层, 砌筑屋顶支撑, 无钢筋绑扎. 3. 检查 A5 拉基二层, 砌筑屋顶支撑, 无钢筋绑扎, 一次预制包组装. 4. 巡视施工进展, 检查现场安全.	
施 工 情 况	施工单位 中 有 电 限 投 公 电 司 力 工 工 程	施 工 内 容 及 进 度 1. A5 支架安装完成 16 组, 组内试装 1 组打拉完成 50 根. 2. B5B6 打拉完成 1 根, 支架安装完成 9 组, 组内试装完成 4 组. 3. B4B3 打拉 17 根, 焊接立拉 10 根.
其 它 事 项	B4B3 进管拉 6 条, 支架 2 条. 应下雨未能正常施工.	
本日现场监理人员: 朱 芳 芳 周 飞 记录人: 朱 芳 芳 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗 永 明		