

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 6 日
 星期: 四
 工程名称: 宝应县 100MW 鱼光互补光伏电站项目.

天气: 阴
 气温: 12-9℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查B2区打拉柱头出现爆柱5根. 要求施工单位整改 2. B区焊接立柱出现漏焊. 要求施工单位整改. 3. 检查升压站围墙打拉柱头出现爆烈. 围墙垫层不符合设计要求. 4. 检查现场安全. 巡视施工现场.	
施 工 情 况	施工单位 宝应县 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. A区打拉完成157根 支架安装完成15组. 组 件安装完成4组. 立柱焊接 2. B5B6. 打拉完成60根. 支架安装完成1组. 组 件安装完成32块. 立柱焊接. 3. 综合楼一层砌砖. 屋顶支模. 升压站电缆沟抹. 抹 找平层. 围墙打拉. 主变注油. 一次预制及安装. 4. B3区打拉56根. 立柱焊接完成50根. 5. B2打拉105根.
其 它 事 项	B区管柱进场2车. 支架材料2车.	
本日现场监理人员: 朱德全 吕飞 记录人: 朱德全 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 俞守刚		