

监 理 日 志 ()

日期: 2013 年 12 月 21 日

天气: 多云
气温: -3 ~ -2℃

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	1. 见证A3拉拉, 抽查数另2根. 2. 检查A区立拉未整改就安装组件, 发通知单一罚, 通知施工单位整改. 3. 综合一层砌筑 天棚支撑 钢筋绑扎(斜顶) 围墙打板 围墙压顶绑扎 4. 二次预制板吊装 GIS 吊装 5. 光伏区 打板 160根 主柱焊接完成 60根, 箱变板完成 3个 支架是安装 1组. 6. 进料 检查现场 巡视现场, 7. 综合楼斜顶梁板验收.
----------------------------	---

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
中 兴 有 限 公 司 投 资 力 工 程	1. A区立拉焊接完成 280根, 安装主柱 50根, 组件安装完成 32块. 2. B5, B6 打拉完成 120根, 立拉焊接完成 20根, 支架安装完成 1组, 组件安装完成 115块.

其 它 事 项	量拉. B5 B6 进场 4车. A区桥架进场 B2 B3 支架进场 1车.
------------------	---

本日现场监理人员	朱 勇 勇 司 飞
记录人: 朱 勇 勇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南 守 刚