

监 理 日 志 ()

日期: 2015 年 12 月 9 日

星期: 四

天气: 阴
气温: -25~4℃

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视A区B5月施工项旁, 检查现场安全. 2. 审查施工资料. 3. 巡视B区施工质量 检查现场安. 4. 旁站: 综合楼斜屋顶浇筑 检查现场安全. 5. 检查围墙底梁绑扎.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 央 投 资 有 限 公 司 力 工 班	A区B5B6. 打拉完成140根. 支架安装40根. 组件安装1组. 立柱焊接20根. B1B2B3B4 1. B1区石空 2. B2区打拉完成30根 B3排桩79根 支架桩30根 箱变桩8根 支架组装1组. 立柱焊接40根 综合楼 斜屋顶浇筑 围墙底梁绑扎 支模 打垫层 一次预制舱组装 二次预制舱顶棚焊接. GIS组装完成 电缆沟支架焊接完成
其 它 事 项	A区进场拉4车驱桥等进场. B区进场支架料	
本日现场监理人员		朱磊 周飞
记录人: 朱磊 周飞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇洲