

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 元 月 1 日

星期: 二

工程名称: 宝应县工业园区(1-10区)

天气: 晴
气温: -5℃ ~ 4℃

监
理
工
作
情
况

1. CD区电气组件现场口头通知施工人员注意安全配带安全帽。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湘上
江海
电建

1. CD区组件安装15组支架安装16组、施工道路
2. CD区组件安装18组支架8组 施工人员108人

其
它
事
项

本日现场监理人员

李坤 姜小云

记录人: 李坤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):