

监 理 日 志 ()

工程名称: 2019 年 元 月 10 日
 工程名称: 2019 年 元 月 10 日

天气: 阴天
 气温: 12~5°C

1. 12#-13#箱变高压电缆直埋, 不符合要求, 下步

返工单:

2. 今天(正)组件到分4号, D区4号。

监 理 工 作 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况
 通 上
 江 海
 电 电
 力 建

1. C区组件安装, 13#-12#箱变高压电缆桥架, 20米。
 2. C-3区组件整改, 施工人数140人。
 3. D区, 组件, 30组件, 安装, 5组, 施工人数85人,

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

监理单位

李 坤 李 小 云

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):