

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 元 月 11 日

星期: 五

工程名称: 宝应100MW炉内脱硫项目(C-D区)

天气: 雨夹雪
气温: 2℃~4℃

监
理
工
作
情
况

1. 今日C区到组件4车。

今天因下雨暂停施工。

3. 升压站给排水系统不符合要求下发通知单;

4. 对光伏区、升压站电缆沟电缆管下发通知单;

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

烟 上

江 海

电 电

力 建

1. C区组件安装14组、四平3电缆2000平方。
下午继续施工。施工人员120人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李冲 李小龙 李金鑫 李皓周 李有明

记录人: 李冲

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):