

监 理 日 志 ()

2019年2月16日

天气: 晴

气温: -5 - 2℃

工程名称: 10kV线路改造工程(C-D区)

1. 光化区班前安全例会.
2. 检查光化区集电线路(已下整改通知单.)
3. 组体安装过程中有(C-D)部分施工人员进行未穿救生衣上船施工. 已现场责令整改.
4. 检查箱变围栏安装.
5. 10kV光化区水塘内有大量的施工垃圾未清理. 已口头要求及时清理.
6. 并在C区打耐杆(集电线路)
7. 1号集电线路巡查.

施工进度

施工进度

其它事项

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

柳上
江洛
申电
力建

1. 组体安装. 桥架. 直流电缆敷设. 施工人员
C. 区 1800. 100. 500. -
D. 区 1000. - 3500m 1150

下整改通知单一次

本日现场监理人员

记录人: 李... 王...

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明