

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 17 日

星期: 四

工程名称: 宝应 100MW 光伏发电项目

天气: 晴
气温: 6-32

监 理 工 作 情 况	1. 7:30. 光伏区巡检 2. 8:30. 送电前 10kV (1号线路) 绝缘测试 3. 升压站 (送电) (11:00) 4. 14:00. 光伏区 沉渣箱 送电. 5. 箱变检查, 下发通知单一次				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 1084 504 1160">施工单位</th><th data-bbox="504 1084 1530 1160">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 1160 504 1608"></td><td data-bbox="504 1160 1530 1608"> 取 1. 组件安装 1000 块, 桥架 200m. 直流电缆 5000m. 施 2 人 2 100 人 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		取 1. 组件安装 1000 块, 桥架 200m. 直流电缆 5000m. 施 2 人 2 100 人
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
	取 1. 组件安装 1000 块, 桥架 200m. 直流电缆 5000m. 施 2 人 2 100 人				
其 它 事 项	下发通知单一次.				
本日现场监理人员 方, 王, 喻					
记录人: 方, 王, 喻 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明					